

POC HACCP IoT → Odoo 19 EE

État final du projet — AIFluence Digital

Date : 19 mai 2026 | Projet : odoo-haccp | Client : Démo restaurant POC

Pipeline IoT → Odoo → SMS

Capteur LHT65 (LoRaWAN)

→ TTN eu1.cloud.thethings.network

→ vNode MqttClient → tags /HACCP/*

→ vNode RestApiClient (TagChangeTrigger)

→ bridge.py OPS121S 127.0.0.1:5001

→ Odoo 19 EE quality.check (PASS / FAIL)

→ quality.alert si FAIL

→ SMS Free Mobile (+33610441818)

Infrastructure

Composant	IP / URL	État
OPS121S — vNode + bridge	192.168.1.101	✓ Opérationnel
Serveur Odoo 19 EE	192.168.1.182:8029	✓ Opérationnel
Synology NAS (backup Restic)	192.168.1.174	✓ Opérationnel
RAK7268 Gateway LoRaWAN	TTN	✓ Connectée
TTN Application	haccp-restaurant-poc	✓ 3 devices

Services systemd OPS121S

Service	Rôle	État
vnode	MqttClient (TTN) + RestApiClient (bridge)	✓ Actif
haccp-odoo-bridge	HTTP → Odoo XML-RPC + SMS Free Mobile	✓ Actif
haccp-backup.timer	Restic → Synology NAS, tous les jours à 03h00	✓ Actif

Quality Control Points Odoo 19 EE

ID	Capteur	Tolérance min	Tolérance max	Test validé
#1	Frigo Positif	-30°C	4°C	✓ PASS + FAIL + SMS
#2	Congélateur	-40°C	-15°C	✓ Configuré
#3	Stockage Humidité	0%	75%	✓ Configuré

Alertes

Canal	Déclencheur	Destinataire	État
Odoo quality.alert	measure_success = fail	Interface Odoo	✓ Validé
SMS Free Mobile	measure_success = fail	+33610441818	✓ Validé
SMS Twilio (fallback)	measure_success = fail	Configurable	✓ Codé
Appel vocal Twilio	Escalade manuelle	Responsable cuisine	⌚ Compte trial

Backup Restic

Paramètre	Valeur
Source	/home/christian/haccp/vnode/config + odoo-bridge
Destination	sftp:christian@192.168.1.174 (Synology NAS)
Fréquence	Quotidien à 03h00 (systemd timer)
Rétention	7 daily · 4 weekly · 3 monthly
Premier snapshot	f13dbf40 — 2026-05-19 — 96.5 KiB — ✓ no errors

Avancement des tâches

#	Tâche	État
1	Git init + structure infra	✓ Terminée
2	Stack Docker OPS121S	✓ Terminée
3	Stack Docker VPS	✓ Terminée
4	Webhook Twilio Voice Flask	✓ Terminée
5	Scripts test API Odoo + MQTT	✓ Terminée
6	Scripts backup Restic	✓ Terminée
7	Doc Dream Machine SE	✓ Terminée
8	Doc RAK7268 + TTN	✓ Terminée
9	Doc OPS121S setup	✓ Terminée
10	Doc VPS Hetzner Odoo	✓ Terminée
11	Doc Odoo Qualité QCPs	✓ Terminée
12	Doc vNode config	✓ Terminée
13	Alertes SMS (Free Mobile + Twilio)	✓ Terminée
14	Déploiement Restic OPS121S → Synology	✓ Terminée
15	Tests bout en bout (capteurs physiques)	⌚ En attente LHT65

Prochaine étape

Réception des capteurs **Dragino LHT65** physiques → remplacer le formater TTN hardcodé par le décodeur réel → exécuter Task 15 (tests bout en bout complets).

